



CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO/RS

OBRA: EMEF Carlos Oswin Franke

Área = 778,00m²

LOCAL: Rua Soledade, 355 - Portão/RS

Data: 06/12/2017

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Arq. e Urb. Sílvia Melchior Seibert CAU A58.888-1

R02

Item	ITEM	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	C.Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 10.912,88	R\$ 351,67	R\$ 351,67	R\$ 351,67	R\$ 351,67	R\$ 12.319,56
		88,58%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	
2	ALAMBRADO QUADRA ESPORTIVA		R\$ 7.149,17				R\$ 7.149,17
			100%				
3	ALAMBRADO DIVISA SUL DO LOTE		R\$ 5.984,04				R\$ 5.984,04
			100%				
4	MURO EM ALVENARIA LATERAL DO GINÁSIO	R\$ 2.467,84					R\$ 2.467,84
		100%					
5	ESCADA DE ACESSO PARQUE INFANTIL		R\$ 1.074,69				R\$ 1.074,69
			100%				
6.1	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO			R\$ 2.972,56	R\$ 4.458,84	R\$ 7.431,40	R\$ 14.862,79
				20%	30%	50%	
6.2	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA			R\$ 10.474,24	R\$ 10.474,24	R\$ 13.965,65	R\$ 34.914,13
				30%	30%	40%	
7	MURO DE ARRIMO - DIVISA DO LOTE COM A RUA LAGOA VERMELHA						
7.1	ESCAVAÇÃO E REATERRO	R\$ 2.894,24	R\$ 2.894,24	R\$ 2.894,24	R\$ 964,75		R\$ 9.647,48
		30%	30%	30%	10%		
7.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 40.076,60	R\$ 10.019,15				R\$ 50.095,75
		80%	20%				
7.3	SUPRA - ESTRUTURA		R\$ 11.022,59	R\$ 22.045,18	R\$ 3.674,20		R\$ 36.741,96
			30%	60%	10%		
7.4	ALVENARIA DE PEDRA GR&S			R\$ 4.969,20	R\$ 4.969,20		R\$ 9.938,40
				50%	50%		
7.5	ALAMBRADO				R\$ 8.138,03	R\$ 8.138,03	R\$ 16.276,06
					50%	50%	
7.6	DRENAGEM DO MURO			R\$ 11.812,89	R\$ 7.875,26		R\$ 19.688,15
				60%	40%		
8	LIMPEZA					R\$ 1.615,95	R\$ 1.615,95
						100%	
	CUSTO TOTAL MENSAL	R\$ 56.351,56	R\$ 38.495,55	R\$ 55.519,98	R\$ 40.906,18	R\$ 31.502,70	
	CUSTO ACUMULADO	R\$ 56.351,56	R\$ 94.847,11	R\$ 150.367,09	R\$ 191.273,27	R\$ 222.775,97	
	PERCENTUAL ACUMULADO	25%	43%	67%	86%	100%	R\$ 222.775,97

RRT Projeto e orçamento nº 6265609

Sílvia Melchior Seibert

Arquiteta e urbanista CAU A58.888-1

Portão, dezembro de 2017 .