



CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO/RS

OBRA: EMEI PINGO DE GENTE

Área = 1291,80m²

LOCAL Psa. Ilha Grande, 86-160 - Portão Novo

Data: 06/12/2017

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Arq. e Urb. Sílvia Melchior Seibert CAU A58.888-1

BDI 21,66%

Item	ITEM	30 dias	.60 dias	90 dias	120 dias	C.Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 14.434,43	R\$ 351,67	R\$ 351,67	R\$ 351,67	15.489,44
		93,19%	2,27%	2,27%	2,27%	
2	SOLÁRIOS -INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E PISO EMBORRACHADO		R\$ 37.865,98			37.865,98
			100%			
3	ACESSO PRINCIPAL-REFORMA DA COBERTURA E PISO		R\$ 2.515,07			2.515,07
			100%			
4	PÁTIO COBERTO	R\$ 12.164,73				12.164,73
		100%				
5	SISTEMA PLUVIAL: CALHAS, RUFOS E TUBOS DE QUEDA	R\$ 28.506,05	R\$ 3.167,34			31.673,39
		90%	10%			
6	SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS		R\$ 21.253,56	R\$ 31.880,34		53.133,90
			40%	60%		
7	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS		R\$ 26.396,33	R\$ 15.837,80	R\$ 10.558,53	52.792,65
			50%	30%	20%	
8	PINTURAS		R\$ 9.758,10	R\$ 39.032,40	R\$ 48.790,49	97.580,99
			10%	40%	50%	
9	REFORMA DO PISO INTERNO E EXTERNO				R\$ 2.473,49	2.473,49
					100%	
10	LIMPEZA				363040%	3.630,40
					100%	
	CUSTO TOTAL MENSAL	R\$ 55.105,21	R\$ 101.308,05	R\$ 87.102,20	R\$ 65.804,59	
	CUSTO ACUMULADO	R\$ 55.105,21	R\$ 156.413,26	R\$ 243.515,46	R\$ 309.320,05	
	PERCENTUAL ACUMULADO	18%	51%	79%	100%	R\$ 309.320,05

RRT Projeto e orçamento nº 6265561

Sílvia Melchior Seibert

Arquiteta e urbanista CAU A58.888-1

Portão, setembro de 2017 .